

EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

INFORME DE GESTION 2025

Aprobado por Junta Directiva: 18 de febrero de 2026

Aprobado por Asamblea de Accionistas: 27 de marzo de 2026

1. LINEA 1 DEL METRO DE BOGOTA - L1MB (AVANCES A DICIEMBRE 2025)

- Avance Fisico General: 70.72% ejecutado frente a 72.49% programado (SPI: 97.6%)
- Patio Taller Bosa: 85.14% avance (32 UE terminadas, 10 en ejecucion, 13.300 m via balasto)
- Viaducto: 78.15% ejecutado. 6 vigas lanzadoras: Ana, Bella, Camila, Fabiola, Gloria, Helena, Emilia, Denis
- Material Rodante y Vias: 2.759 m via en placa sobre viaducto, montaje tercer riel
- 4 primeros trenes recibidos con pruebas dinamicas y sistema CBTC en Patio Taller
- Intercambiador Vial Calle 72: Operativo al 100% (Acta de terminacion suscrita)
- Hito Operativo 2026: Pruebas dinamicas en 5.7 km (Patio Taller a E4) y entrega Estacion 1
- Operacion comercial total: Marzo de 2028

2. EXPANSION DE LA RED METRO

- Linea 2 (L2MB): Subterranea, 15.5 km, 11 estaciones (Chapinero, B. Unidos, Engativa, Suba)
- Extension Linea 1 Calle 100: 3.25 km conexion Troncal Av. 68 y Regiotram del Norte CII 94/NQS
- Red Regional y L3: Integracion con Soacha y corredores ferreos de Cundinamarca

3. GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y TRANSPARENCIA

- Mas del 94% de efectividad en tratamientos silviculturales (talas y traslados)
- Estrategia 'Metro te Acompaña': 1.628 acciones en entornos urbanos
- Calificación de riesgo financiero por Fitch Ratings: AAA (col) y F1+ (col)
- Índice de Desempeño Institucional (IDI): 93.7 / 100 puntos
- Cumplimiento del Plan de Acción Institucional Integrado (PAII): 99.92%

4. GESTION CONTRACTUAL Y FINANCIERA

- Total contratos suscritos vigencia: 223 tramites contractuales
- Ejecucion pasiva presupuestal: 91.28% en compromisos y 84.82% en giros
- Creditos multilaterales: BID, BIRF y BEI con desembolsos activos

Documento publico oficial - Empresa Metro de Bogota S.A.

Descarga oficial expedida desde la sede electronica de transparencia distrital